

# LISTA SPESE ANNO 2015

cambio euro - scellino ugandese ( UGX ) :	euro	UGX
	1,00	3.368

N. Fattura	Descrizione dell'acquisto	Importo €	Importo UGX	tipo pagamento
<b>Spese costruzione della scuola 29 Luglio - 5 Settembre 2015</b>				
7	Maschere antipolvere, dischi abrasivi, punte trapano, varie (SS) -	41,86	140.987	Cash
6	Mandrino per trapano -	12,66	42.625	Cash
5	Bonifico Western Union per connessione rete elettrica (SS)	65,32	220.000	Cash
5	Costo di connessione-cavo alla rete - posa del cavo di collegam.	20,78	70.000	Cash
1	Martello tirachiodi e flessometro in pollici	8,02	27.000	Cash
2	2 pentoloni con tappo per la cucina della scuola	32,07	108.000	Cash
3	1 bidone da 100 litri per immondizia	7,42	25.000	Cash
No fattura	1 cucchiaio di legno per pentolone	1,48	5.000	Cash
3 bis	25 kg di riso	17,81	60.000	Cash
9	1 sega circolare per legno	148,46	500.000	Cash
10	3 rastrelli pesanti per terra e pietre	12,47	42.000	Cash
11	1 contatore energia elettrica	3,56	12.000	Cash
11	1 interruttore generale 16 Ah	14,85	50.000	Cash
11	1 puntale per dispersione a terra in rame	8,91	30.000	Cash
11	3 metri di cavo di terra diam. 25 mm, alluminio	4,45	15.000	Cash
11	50 metri di cavo per lampade, diam. 1,5 mm, rame	22,27	75.000	Cash
12	1 telo impermeabile (per lavorare sotto la pioggia) 4x5 metri	10,39	35.000	Cash
12	1 kg di filo di ferro diam. 2,5 mm	1,48	5.000	Cash
12	1/2 kg di chiodi	0,59	2.000	Cash
13	1 pinza	1,48	5.000	Cash
14	1 carriola	32,66	110.000	Cash
14	20 m di tubo in polietilene trasparente per fare i livelli	5,94	20.000	Cash
14	cazzuola	1,48	5.000	Cash
14	zappe	8,91	30.000	Cash
14	livello a bolla	5,94	20.000	Cash
14	2 badili all'inglese	5,94	20.000	Cash
14	1 scalpello a taglio per muratura	2,97	10.000	Cash
14	1 Scure con manico lungo	3,86	13.000	Cash
14	1 sega ad archetto per legno	3,56	12.000	Cash
14	Jarrit level xxxxxx	2,97	10.000	Cash
14	2 matasse di filo per lenza	1,78	6.000	Cash
14	1 mazzetta da cantiere	5,94	20.000	Cash
15	20 metri di cavo da 2,5 mm (0,68 €/metro, 2300 UGS(metro))	13,66	46.000	Cash
15	1 scatola di ponticelli fermacavo da muro con chiodo	1,48	5.000	Cash
15 bis	1 sacco di "posho" (farina di granoturco bianco) x la scuola	11,88	40.000	Cash
15 tris	10 kg di fagioli per la scuola	5,94	20.000	Cash
16	1 metro cubo di sabbia incluso il trasporto	38,60	130.000	Cash
16	1000 mattoni rossi da costruzione (0,50 € il pezzo, 1700 UGS/pezzo)	50,48	170.000	Cash
16	trasporto di mattoni rossi da costruzione	8,91	30.000	Cash
Da richiedere	10 sacchi di cemento da 50 kg cadauno	97,98	330.000	Cash

No fattura	"Mancia" al tecnico della Uganda Electricity Company per velocizzare la connessione della scuola alla rete elettrica.	14,85	50.000	Cash
No fattura	Spese per trasporti Bonniface Byansi Kampala-Kibyri Town per 3 giorni	2,97	10.000	Cash
17	10 metri di cavo da 2,5 mmq	6,83	23.000	Cash
17	Scatole di derivazione, 3 pezzi	4,45	15.000	Cash
17	Altre scatole di derivazione da murare, 3 pezzi	1,34	4.500	Cash
17	3 metri di cavo 10 mmq	2,97	10.000	Cash
17	1 altra scatola di ponticelli fermacavo con chiodo	1,48	5.000	Cash
18	3 prese di corrente da applicare sul muro	4,45	15.000	Cash
18	1 doppio interruttore da applicare sul muro	1,48	5.000	Cash
18	2 interruttori semplici da applicare sul muro	1,78	6.000	Cash
18	1 rotolo di nastro isolante	0,45	1.500	Cash
Manodopera	Costo per installare n. 6 punti luce, 3 prese, 3 interruttori, 1 inter. gen.	8,61	29.000	Cash
Manodopera	1-Ago. '15 John 7 ore, x livellare il terreno	3,12	10.500	Cash
Manodopera	1-Ago. '15 Hassan 6 ore, per livellare il terreno	2,67	9.000	Cash
Manodopera	1-Ago. '15 Harriet 2 ore, aiuto per livellare il terreno	0,89	3.000	Cash
Manodopera	1-Ago. '15 Immaculate 2 ore, aiuto per livellare il terreno	0,89	3.000	Cash
Manodopera	3-Ago. '15 Wamala mastro muratore, 8 ore, posa delle fondazioni	4,45	15.000	Cash
Manodopera	3-Ago. '15 Tony mastro muratore, 8 ore, posa delle fondazioni	4,45	15.000	Cash
Manodopera	3-Ago. '15 Harriet, 8 ore, aiuto-muratore	2,97	10.000	Cash
Manodopera	3-Ago. '15 Mack, 2 ore, manovale licenziato subito	1,48	5.000	Cash
No fattura	2° carico di 1000 mattoni rossi da costruzione (0,50 € il pezzo, 1700 UGS/pz.)	50,48	170.000	Cash
No fattura	Costo per il trasporto di 1000 mattoni	8,91	30.000	Cash
18 bis	Altro riso per gli orfani	11,88	40.000	Cash
No fattura	Donazione per la festa di inaugurazione dei lavori e incontro con parenti	11,88	40.000	Cash
19	n. 10 assi legno 2" x 4,5 " x 10 ft - 15.000 ugx/pezzo	44,54	150.000	Cash
19	n. 30 listoni legno 2" x 3" x 10 ft - 7.000 ugx/pezzo	62,35	210.000	Cash
19	n. 123 tavole 2,5 x 25 x 300 cm. - 7.200 ugx/pezzo	262,95	885.600	Cash
No fattura	1° trasporto di legname da Kampala a Kibyri	20,78	70.000	Cash
No fattura	Acqua per impastare il cemento (3 giorni)	4,45	15.000	Cash
No fattura	Mattoni rotti, comprati dal vicino per riempire i sedili in muratura	2,38	8.000	Cash
Da richiedere	3 sacchi di cemento trasportati con la moto	28,95	97.500	Cash
No fattura	Trasporto con la moto di 3 sacchi di cemento	1,34	4.500	Cash
Manodopera	3° carico di mattoni rossi, 1000 pezzi	50,48	170.000	Cash
	Costo per il trasporto di 1000 mattoni	8,91	30.000	Cash
Manodopera	2° carico di sabbia 1 mq (in questo caso il trasporto è incluso)	38,60	130.000	Cash
Manodopera	4. Ago. '15 John full day, manovalanza x fondazioni	4,45	15.000	Cash
Manodopera	4. Ago. '15 Hassan full day, manovalanza per fondazioni	4,45	15.000	Cash

	4. Ago. ´15 Harriet 6 ore, aiuti vari durante i lavori	2,97	10.000	Cash
Manodopera	4. Ago `15 Mr. Wamala, full day, erezione murature di fondazione	7,42	25.000	Cash
Manodopera	4.Ago. ´15 Tony , full day, fondazioni, piedistallo, aiuola x sabbia	7,42	25.000	Cash
Manodopera	5. Ago. ´15 John full day, manovalanza x rifinitura opere murarie	4,45	15.000	Cash
Manodopera	5. Ago. ´15 Hassan full day, manovalanza x rifinitura opere murarie	4,45	15.000	Cash
Manodopera	5. Ago `15 Mr. Wamala, full day, completamento e rifinitura murature	7,42	25.000	Cash
Manodopera	5.Ago. ´15 Tony , full day, completamento e rifinitura murature	7,42	25.000	Cash
Manodopera	6. Ago. ´15 John full day, manovalanza x rifinitura opere murarie	4,45	15.000	Cash
Manodopera	6. Ago. ´15 Hassan full day, manovalanza x rifinitura opere murarie	4,45	15.000	Cash
Manodopera	6.Ago. ´15 Tony , full day, costruzione e rifinitura panche in muratura	7,42	25.000	Cash
Manodopera	6. Ago. ´15 Immaculate, full day, rettifica con zappa di livelli-cortile	4,45	15.000	Cash
20	Tube di scarico in PVC da 80 cm diam. + curva 90° per latrina	5,94	20.000	Cash
21	altri 3 sacchi di cemento trasportati fino alla scuola con la moto	28,95	97.500	Cash
22	1 nuovo portalampada per latrine	1,48	5.000	Cash
22	1 nuovo interruttore	1,48	5.000	Cash
22	20 metri di cavo diam. 2,5 mmq per connettere nuovi punti luce	13,66	46.000	Cash
Manodopera	Posa dei portalampada	8,91	30.000	Cash
23	1,5 kg di chiodi	2,67	9.000	Cash
24	Spina elettrica per sega circolare	1,48	5.000	Cash
25	Squadra 90° in metallo per costruzione mobili e carpenteria	2,67	9.000	Cash
26	2 Kg di colla vinilica per letti, scale e varie lavorazioni in legno	8,91	30.000	Cash
Manodopera	7. Ago. 2015 Tony, 12 ore, fori e muratura assisoppalchi	8,91	30.000	Cash
Manodopera	7. Ago. Hassan, 12 ore, manovalanza per Tony e varie	5,94	20.000	Cash
Manodopera	8. Ago. 2015, Tony, 12 ore, completamento marciapiedi e fognolo	8,91	30.000	Cash
Manodopera	8. Ago. 2015, Hassan, full day, pulitura tavole, manovalanza x Tony	4,45	15.000	Cash
Manodopera	8 Ago. 2015 John, full day, pulitura tavole, manovalanza varia	4,45	15.000	Cash
no fattura	Altri 12 bidoni di acqua per impastare il cemento	1,48	5.000	Cash
No fattura	Costo per pratica registrazione-residenza x aprire conto corrente	2,97	10.000	Cash
27	N. 3 sacchi di cemento e relativo trasporto in moto	34,29	115.500	Cash
28	N. 1 metro di carta vetrata, 1 spina e 1 altro martello tirachidi	6,24	21.000	Cash
29	1 curva in PVC 2", 1 curva PVC 3", 1 tappo per scarico, colla per legno, 1 flessometro, 1 Kg di chiodi da 3"	10,84	36.500	Cash
Manodopera	10. Ago. 2015 Tony, full day, costruzione lavabo, marciapiedi, mensole ecc.	7,42	25.000	Cash

Manodopera	10. Ago. 2015 Immaculate, full day	2,97	10.000	Cash
Manodopera	11. Ago. 2015 Tony Full day, Complet. Lavabo, mensole, fogna ecc.	7,42	25.000	Cash
No fattura	Acqua per pulire le tavole	2,97	10.000	Cash
30	Vernice nera sintetica per costruire n. 7 lavagne	8,91	30.000	Cash
30	Pennello per verniciare di nero le n. 7 lavagne	0,89	3.000	Cash
31	n. 1 casco di banane per i bimbi dell'orfanotrofio	3,86	13.000	Cash
32	N. 2 reti zincate a maglie 5 x 5 cm per lavabo-cucina in ferrocemento	7,42	25.000	Cash
33	Profilato in ferro 2x3 x 400 da usare come lista per i livelli-pavimento	4,16	14.000	Cash
34	Altre lampadine a basso consumo e cavo elettrico	9,50	32.000	Cash
35	2 kg di chiodi da 3"	2,97	10.000	Cash
35	n. 1 spina elettrica	1,48	5.000	Cash
36	N. 7 lastre di compensato mm. 9 per costruire n. 7 lavagne	89,37	301.000	Cash
36	N. 1 lastra di multistrato per tavolo grande per poter disegnare	30,29	102.000	Cash
37	1 litro di diluente sintetico per pulire pennello verniciatura lavagne	2,97	10.000	Cash
38	Altri n. 2 kg di chiodi 2" e 3"	2,97	10.000	Cash
39	ancora altri 2 kg di chiodi	2,97	10.000	Cash
40	N. 48 assi in legno 3"x3" per pilastri - 8.000 ugx/pezzo	114,01	384.000	Cash
40	N. 119 tavole piallate "Kilungu" (305 x 25 cm.)- 8.000 ugx/pezzo	282,66	952.000	Cash
40 bis	N. 122 tavole Kilungu 2 x 25 x 305 cm - 8.000 ugx/pezzo	289,79	976.000	Cash
40 bis	N. 10 listoni in pino 3" x3" per pilastri - 10.000 ugx/pezzo	29,69	100.000	Cash
41	n.1 presa, n.1 spina, n. 10 metri di cavo elet. X 2° prolunga	9,20	31.000	Cash
Manodopera	12. ago. 2015 Hassan 1/2 day, varie, pulitura tavole	2,38	8.000	Cash
Manodopera	12. ago. 2015 John 1/2 day, varie, pulitura tavole	2,38	8.000	Cash
Manodopera	13. ago. 2015 Robinson, costruzione n. 3 letti castello 2° stanza	4,45	15.000	Cash
Manodopera	13. ago. 2015 Ronald, costruzione n. 3 letti castello 2° stanza	4,45	15.000	Cash
Manodopera	14. ago. 2015 Robinson full day, rifinitura letti, altri letti, varie legno	7,42	25.000	Cash
Manodopera	14. ago. 2015 Tony, full day, lavabo-cucina e varie	7,42	25.000	Cash
Manodopera	14. ago. Hassan quasi full day, manovalanza x tony	3,86	13.000	Cash
Manodopera	Trivellazione del pozzo, lavoro corpo, chiavi in mano	1.003,86	3.381.000	Cash
Manodopera	16. Ago. 2015 Tony 8 ore, lavabo	6,24	21.000	Cash
Manodopera	17. Ago. 2015 Tony full day, lavabo, aiuto struttura legno	7,42	25.000	Cash
Manodopera	18. Ago. 2015 Tony full day	7,42	25.000	Cash
Manodopera	18. Ago. 2015 Robinson full day - carpenteria	7,42	25.000	Cash
Manodopera	18. Ago. 2015 Hassan, full day, manovalanza - livellamento classi	4,45	15.000	Cash
Manodopera	19. Ago. 2015 Tony full day, livellamento pavimentazione classi	7,42	25.000	Cash
Manodopera	19. Ago. 2015 Hassan full day, livellamento pavimentazione classi	4,45	15.000	Cash
Manodopera	19. Ago. 2015 Robinson full day	7,42	25.000	Cash

Manodopera	20. Ago. 2015 tony full day, livel.classi e smantellamento vecchio tet.	7,42	25.000	Cash
Manodopera	20 Ago. 2015 Hassan full day, manovalanza con Tony	4,45	15.000	Cash
Manodopera	20 Ago. 2015 Robinson 4/5 di giornata, carpenteria e lavagne	5,94	20.000	Cash
42	Chiodi da 4 pollici 3 KG	4,45	15.000	Cash
43	1 kg do chiodi 4 pollici	1,48	5.000	Cash
43	n. 1 scalpello	2,38	8.000	Cash
44	3 kg di stucco	1,48	5.000	Cash
44	3 elmetti di sicurezza	5,34	18.000	Cash
44	1 squadretta da falegname piccola 90°	1,48	5.000	Cash
44	n. 1 flessometro da 5 m.	1,19	4.000	Cash
44	12 maniglie alluminio	7,13	24.000	Cash
44	500 viti autofilettanti per legno da 4 x 80 mm	19,30	65.000	Cash
44	130 viti 8 x 180 mm per capriate tetto, comprese di dadi e rondelle	23,75	80.000	Cash
44	1 punta per trapano da legno, diam 4 mm.	0,30	1.000	Cash
Da richiedere	n. 2 sacchi di cemento + trasporto	20,78	70.000	Cash
45	n. 10 sacchi di cemento + trasporto	100,95	340.000	Cash
No fattura	n. 700 mattoni rossi (venduti dal civino, nessun trasporto) 150 UGX	31,18	105.000	Cash
Contratto	Anticipo di n .3 mesi per fitto terreno x pollaio (50.000 UGX/mese)	44,54	150.000	Cash
No fattura	Acqua per impastare il cemento (3 giorni)	2,97	10.000	Cash
Manodopera	21 Ago. 2015 Tony Full day - inserimento pali pollaio e fondazioni	7,42	25.000	Cash
Manodopera	21 Ago. 2015 Hassan Fulld day - manovalanza	4,45	15.000	Cash
Manodopera	21. Ago. Samuel, smantellamento vecchio edificio scuola - manoval.	4,45	15.000	Cash
Manodopera	21. Ago. Robinson, taglio tavole, costruzione banchi-scuola	7,42	25.000	Cash
No fattura	Biglietto-minivan per Bonniface per andare a Kampala-prelievo soldi	0,59	2.000	Cash
No fattura	5° carico di sabbia lavata per muratura corpo centrale-scuola	38,60	130.000	Cash
No fattura	Acqua per impastare il cemento	1,48	5.000	Cash
46	Sega a mano per legno con lama trapezoidale	4,45	15.000	Cash
46	1 kg di chiodi	1,78	6.000	Cash
46	1 presa elettrica	1,48	5.000	Cash
Manodopera	22. Ago. 2015 Tony Full day, fondazioni corpo centrale scuola	7,42	25.000	Cash
Manodopera	22. Ago. 2015 Hassan full day, manovalanza	4,45	15.000	Cash
Manodopera	22. Ago. 2015 Robinson fulla day, ultimo letto, banchi, lavagne ecc.	7,42	25.000	Cash
47	Altri 5 kg vernice nera per 3° e 4° mano alle n. 7 lavagne	8,91	30.000	Cash
48	Altri n. 3 barattoli di colla vinilica per legno da 1 kg cadauno x banchi	10,69	36.000	Cash
49	n. 900 viti per legno 3,5 x 60 mm per banchi e panche delle aule	22,27	75.000	Cash
Manodopera	23. Ago 2015 Robinson full day cucina	7,42	25.000	Cash
Manodopera	23. Ago. 2015 Samuel full day manovalanza-cucina	4,45	15.000	Cash
50	N. 14 madrieri 3" x 3" x 14 Ft. - 11.000 ugx /pezzo	45,72	154.000	Cash
50	N. 30 listoni 3" x 2" x 13 Ft - 8.000 ugx / pezzo	71,26	240.000	Cash

50	N. 30 listoni per pilastri 4" x 2" x 13,5 Ft - 9.500 ugx/pezzo	84,62	285.000	Cash
50	N. 169 tavole in legno Kilungu (2 x 305 x 25 cm) - 8.000 ugx/pezzo	401,43	1.352.000	Cash
51	2° trasporto di legname da Kibuie a Kibiri (+ acconto 500.000 ugx)	20,78	70.000	Cash
52	3° e 4° trasporto del legname da Kibuie a Kibiri (sconto: 65.000/trasp.)	38,60	130.000	Cash
53	3 kg di chiodi da 3"	4,45	15.000	Cash
54	Tombino domestico per pavimetno cucina	4,45	15.000	Cash
54	2 tappi fiettati in pvc per scarico doppio lavello cucina 1,5"	1,78	6.000	Cash
54	1 curva pvc da 2"	1,19	4.000	Cash
54	1 raccordo pvc da 2"	1,48	5.000	Cash
54	1 raccordo pvc da 1,5"	1,19	4.000	Cash
54	2 curva da 2"	2,38	8.000	Cash
54	3 curve da 1,5" in pvc	2,67	9.000	Cash
54	collante per PVC	2,38	8.000	Cash
54	1 verga di pvc da 3 metri diam. 2"	8,31	28.000	Cash
54	1 verga di pvc da 4 metri 1,5"	3,86	13.000	Cash
55	1 curva in PVC da 1,5"	0,89	3.000	Cash
56	1 presa elettrica	1,48	5.000	Cash
Manodopera	24 Ago. 2015. Robinson 7,5 ore	5,57	18.750	Cash
Manodopera	24. Ago. 2015 Samuel 7,5 ore	3,34	11.250	Cash
Manodopera	24. Ago. 2015 Tony 5 ore	3,71	12.500	Cash
Manodopera	24. Ago. 2015 Hassa 10 ore	4,45	15.000	Cash
Manodopera	25 Ago. 2015 Robinson full day	7,42	25.000	Cash
Manodopera	25 Ago. 2015 Samuel full day	4,45	15.000	Cash
Manodopera	25 Ago. 2015 Hassan full day	4,45	15.000	Cash
Manodopera	26 Ago. 2015 Tony full day	7,42	25.000	Cash
Manodopera	26 Ago. 2015 Hassan full day	4,45	15.000	Cash
Manodopera	26. Ago. 2015 Robinson full day	7,42	25.000	Cash
Manodopera	26 Ago. 2015 Eduard full day	8,91	30.000	Cash
Manodopera	26. Ago. 2015 Matthias	8,91	30.000	Cash
57	N. 14 Materassi, dimensioni: 101 x 200 x 10 cm (24,71 €/pezzo)	347,39	1.170.000	Cash
58	Tank da 5000 litri	415,68	1.400.000	Cash
59	Cucina a legna	451,31	1.520.000	Cash
60	Ultimo carico di legname per tetto, banchi, finestre-scurini, porte	324,23	1.092.000	Cash
61	1 sacco di cemento da 50 kg	9,65	32.500	Cash
62	n. 34 cerniere per n. 9 porte e 12 scurini-finestre	35,33	119.000	Cash
63	Punta per trapano legno speciale mm 8	4,45	15.000	Cash
64	Corrente elettrica per i primi 20 gg.	5,94	20.000	Cash
65	2 rubinetti, i pozzetto-acqua per pavimento e n. 3 blocca-tubi scarico	18,41	62.000	Cash
Manodopera	27 Ago. 2015 Tony full day	7,42	25.000	Cash
Manodopera	27 Ago. 2015 Hassan full day	4,45	15.000	Cash
Manodopera	27. Ago. 2015 Robinson full day	7,42	25.000	Cash
Manodopera	27 Ago. 2015 Eduard full day	8,91	30.000	Cash
Manodopera	27. Ago. 2015 Matthias	8,91	30.000	Cash
66	N. 3 scale in metallo per soppalco ufficio e n. 2 letti a castello	44,54	150.000	Cash
67	1 altalena con 3 sedili	103,92	350.000	Cash
68	1 kg chiodi da 4"	1,48	5.000	Cash
68	1 kg chiodi da 5"	0,00		Cash
68	2 chiavi ingelsi per serrare le vitei die travi	2,38	8.000	Cash

68	2 rotoli di carta gommata per verniciare le stanze del dormitorio	0,89	3.000	Cash
69	20 kg di tinta murale ad acqua	13,36	45.000	Cash
69	1 rullo per tinteggiare i muri	1,19	4.000	Cash
70	5 kg di paraffina usata come antitarlo, 3.00 ugx/litro	17,81	60.000	Cash
71	3 pennelli	2,67	9.000	Cash
71	2 kg di chiodi da 52"	2,97	10.000	Cash
71	1 kg di chiodi da 4"	1,48	5.000	Cash
71	1 kg di chiodi da 6"	1,48	5.000	Cash
72	n. 2 spatole-raschietti per stuccare	2,97	10.000	Cash
72	1 kg di chiodi da 2 1/2"	1,48	5.000	Cash
72	1 kg di chiodi da 3"	1,48	5.000	Cash
72	1/2 kg di chiodi da 6"	0,74	2.500	Cash
72	1 sacco di cemento da 50 kg	9,65	32.500	Cash
73	N. 62 lastre "Onduline" copertura-tetto in metallo zincato e verniciato	561,16	1.890.000	Cash
73	1 tenaglia	2,97	10.000	Cash
73	4 kg di chiodi speciali per fissaggio-onduline. 7000 ugx/kg	8,31	28.000	Cash
73	2 kg di chiodi da 2 1/2" e 4"	2,97	10.000	Cash
73	Rondelle-guardizioni per chiodi-tetto	8,02	27.000	Cash
73	N. 20 passanti-serrature per porte e finestre	23,75	80.000	Cash
73	n. 3 maniglie	2,67	9.000	Cash
74	1 pennello da 2"	0,59	2.000	Cash
74	1 pennello da 3"	1,48	5.000	Cash
74	1 pennello da 4"	1,78	6.000	Cash
75	2 tubi- collettori da 1,1/2" per collegare i rubinetti	5,94	20.000	Cash
75	2 tubi- collettori da 2" per collegare i rubinetti	8,91	30.000	Cash
75	1 curva in PVC da 3/4"	1,78	6.000	Cash
75	1 curva in PVC da 1/2"	1,19	4.000	Cash
75	Tape	4,45	15.000	Cash
75	1 tape ????	4,45	15.000	Cash
75	1 nipples per raccordare i tubi	1,19	4.000	Cash
75	n. 2 kg di colla per legno	5,94	20.000	Cash
75	n. 2 kg di chiodi da 1/2"	3,56	12.000	Cash
75	2 kg di chiodi da 2 1/2"	2,97	10.000	Cash
75	n. 2 raccordi a "T" in PVC da 1 1/22	1,78	6.000	Cash
75	N. 6 curve in PCV 1 1/2"	5,34	18.000	Cash
75	1 rotolo di teflon	0,59	2.000	Cash
75	2 riduzione per tubo da 2" a 1 1/2"	1,78	6.000	Cash
76	n. 2 tubi in polietilene per impianto rubinetti-lavello	8,91	30.000	Cash
76	n. 2 collettori per tubo in polietilene	1,78	6.000	Cash
77	n. 1 tubo il polietilene per adduzione acqua al serbatoio	4,16	14.000	Cash
77	n. 2 raccodi per tubo in polietilene	1,48	5.000	Cash
Manodopera	28 Ago. 2015 Tony full day	7,42	25.000	Cash
Manodopera	28. Ago. 2015 Robinson full day porte e finestre	7,42	25.000	Cash
Manodopera	28 Ago. 2015 Eduard full day, tetto	8,91	30.000	Cash
Manodopera	28. Ago. 2015 Hassan, manovalanza	4,45	15.000	Cash
Manodopera	29 Ago. 2015 Mr. Wamala 7,5 ore	5,94	20.000	Cash
Manodopera	29. Ago. 2015 Robinson full day porte e finestre	7,42	25.000	Cash
Manodopera	29 Ago. 2015 Eduard full day, tetto	8,91	30.000	Cash
Manodopera	29. Ago. 2015 Matthias, tetto	8,91	30.000	Cash
Manodopera	29. Ago. 2015 Hassan, manovalanza	4,45	15.000	Cash
Manodopera	30. Ago. 2015 Robinson full day porte e finestre	7,42	25.000	Cash
Manodopera	30 Ago. 2015 Eduard full day, tetto	8,91	30.000	Cash
Manodopera	30 Ago. 2015 Matthias, tetto	8,91	30.000	Cash

Manodopera	30 Ago 2015 Godfrey, tetto	8,91	30.000	Cash
78	1 kg di chiodi per tetto	1,78	6.000	Cash
79	1° rotolo di rete metallica per pollaio , 18 metri.	47,51	160.000	Cash
80	2° rotolo di rete metallica per pollaio, 18 metri	47,51	160.000	Cash
81	20 litri di paraffina per trattamento del legno	17,81	60.000	Cash
82	3 pacchi di gommini sigillanti per chidi-tetto	8,91	30.000	Cash
82	4 pacchi di stucco per pareti	1,78	6.000	Cash
82	3 kg di chiodi per tetto (6.500 ugx, comprati in un altro ferramenta)	5,79	19.500	Cash
Manodopera	31. Ago. 2015 Hassan, manovalanza	4,45	15.000	Cash
Manodopera	31. Ago. 2015 Robinson full day porte e finestre	7,42	25.000	Cash
Manodopera	31 Ago. 2015 Eduard full day, tetto	8,91	30.000	Cash
Manodopera	31 Ago. 2015 Matthias, tetto	8,91	30.000	Cash
Manodopera	31 Ago 2015 Godfrey, tetto	8,91	30.000	Cash
Manodopera	31. Samuel full day	4,45	15.000	Cash
82 bis	Completamento impianto elettrico x 7 classi e 1 cucina	204,87	690.000	Cash
83	2 kg chiodi 1 1/2"	3,56	12.000	Cash
83	1 kg chiodi 3"	1,48	5.000	Cash
83	1/2 kg di chiodi da 4"	0,74	2.500	Cash
83	1/2 kg chiodi da 5"	0,74	2.500	Cash
83	2 bandelle in metallo	0,59	2.000	Cash
84	2 sacchi di cemento da 50 kg cadauno	19,30	65.000	Cash
84	Trasporto con la moto die 2 sacchi di cemento	0,89	3.000	Cash
85	15 grondaie in metallo con foro di scarico	57,90	195.000	Cash
85	2 grondaie senza foro	8,31	28.000	Cash
85	45 supporti per grondaie	13,36	45.000	Cash
85	6 pali grezzi in Eucalyptus	5,34	18.000	Cash
86	1 grondaia aggiuntiva	4,45	15.000	Cash
86	10 curve per tubi di scarico-gronadia in metallo	14,85	50.000	Cash
86	4 tubi di scarico per grondaia in metallo	14,25	48.000	Cash
87	24 maniglie per porte e finestre-scurini	21,38	72.000	Cash
87	2 kg di chiodi 2 1/2	2,97	10.000	Cash
87	24 cerniere per porte e scurini (comprate da Abdul e non in Kampala)	26,72	90.000	Cash
88	n. 2 serbatoi per acqua da 100 l. cadauno per acqua piovana	14,85	50.000	Cash
88 bis	n. 3° rotolo di rete metallica zincata per completamento pollaio	46,02	155.000	Cash
89	n. 2 kg di chiodi da 2 1/2"	2,97	10.000	Cash
90	3kg chiodi da 3"	4,45	15.000	Cash
90	2 kg chiodi da 4"	2,97	10.000	Cash
90	1/5 kg chiodi da 6"	0,74	2.500	Cash
91	n. 2 sacchi di cemento + trasporto	20,19	68.000	Cash
92	3 kg chiodi da 3"	4,45	15.000	Cash
93	1 kg di chiodi da 6"	1,48	5.000	Cash
94	n. 3 pennelli larghi 4"	2,67	9.000	Cash
95	n 5 gaffe in plastica per tubi-grondaia	2,97	10.000	Cash
95	n. 3 reggi-tubo per tubo-cavo energia elettrica	0,45	1.500	Cash
95	n. 1 curva diam. 20 mm per tubo-cavo energia elettrica	0,30	1.000	Cash
95	1/2 kg di flatting lucido per scrivania del preside	1,78	6.000	Cash
Manodopera	31. Ago. 2015 Robinson full day porte e finestre	7,42	25.000	Cash
Manodopera	31 Ago. 2015 Eduard full day, tetto	8,91	30.000	Cash
Manodopera	31 Ago. 2015 Matthias, tetto	8,91	30.000	Cash
Manodopera	31 Ago. Hassan	4,45	15.000	Cash
Manodopera	1 Sett. 2015 Eduard, posa grondaie	8,91	30.000	Cash
Manodopera	1 Sett. 2015 Matthias, posa grondaie	8,91	30.000	Cash
Manodopera	1 sett. 2015 Hassan manovalanza pollaio e varie	4,45	15.000	Cash



Manodopera	2 Sett. 2015 Robinson, porte e finestre	7,42	25.000	Cash
Manodopera	2 Sett 2015 Kudra (aiutante di Robinson)	5,94	20.000	Cash
Manodopera	2 sett. 2015 Tony, rinzaifi pilastri in legno e basi-serbatoi da 100 l.	7,42	25.000	Cash
Manodopera	2 Sett. 2015 Hassan, manovalanza scuola e pollaio	4,45	15.000	Cash
Manodopera	2 Sett. 2015 Matthias, completamente grondaie	8,91	30.000	Cash
Manodopera	2 Sett 2015 Tony, Henriette, manovalanza varia	2,97	10.000	Cash
Manodopera	3 Sett. 2015 Robinson, porte, finestre, maniglie, serrature	7,42	25.000	Cash
Manodopera	3 Sett. 2015 Kudra, aiuto- Robinson	5,94	20.000	Cash
Manodopera	3 Sett. 2015 Samuel, manovalanza varia	1,48	5.000	Cash
Manodopera	3 Sett. 2015, Tony, completamento varie scuola e pollaio	7,42	25.000	Cash
Manodopera	3 Sett. 2015 Henriette, aiuto Tony	2,97	10.000	Cash
Manodopera	4 Sett 2015 Robinson, porte, finestre, altri banchi	7,42	25.000	Cash
Fattura	Pompa sommersa per pozzo 2 kw di potenza	326,60	1.100.000	Cash
Fatt. in attesa	30 metri di tupo da 2" in polietilene per acqua-pozzo	35,63	120.000	Cash
Manodopera	30 metri di corda per appendere la pompa nel pozzo	17,81	60.000	Cash
Manodopera	kit di raccorderia per tubi pompa-serbatoio	14,85	50.000	Cash
Manodopera	interruttore galleggiante per attivare la pompa a serbatoio vuoto	14,85	50.000	Cash
Manodopera	Raccordo speciale per pompa sommersa	1,48	5.000	Cash
No fattura	n. 15 galline ovaiole di 7 mesi, già produttive	66,81	225.000	Cash
Fatt. in attesa	n. 50 pulcini di 1 mese	26,72	90.000	Cash
No fattura	n. 50 kg di mangime per polli e pulcini	23,75	80.000	Cash
96	n.10 tavole aggiuntive di legno Kilundu	22,27	75.000	Cash
96	n. 4 rubinetti in plastica per i n.4 serbaio di acqua piovana	8,31	28.000	Cash
96	2 kg di chiodi 3"	2,97	10.000	Cash
96	1 pennello da 1"	0,59	2.000	Cash
96	trasporto delle tavole	2,38	8.000	Cash
97	1 kg di chodi 4"	1,48	5.000	Cash
97	1 kg di chiodi da 2,1/2"	1,48	5.000	Cash
97	1 kg di colla per legno	2,38	8.000	Cash
98	n. 2 tavole aggiuntive in kilundu	4,45	15.000	Cash
98	n. 1 palo in eucaliptus	0,89	3.000	Cash
98	ultima grondaia	4,16	14.000	Cash
98	trasporto del materiale	0,89	3.000	Cash
Manodopera	n. 4 giorni di manodopera per Robinson per completamento, porte, finestre, banchi di scuola, aperture areatori, scrivania, rampe per galline del pollaio, sottoripiani nella cucina e varie.	29,69	100.000	Cash
<b>Totale speso al 5 Settembre 2015 ( costruzione scuola ) :</b>		<b>8.920,34</b>	<b>30.043.712</b>	
<b>Spese post-costruzione (Boniface, fitto terreno, varie) dal 6 Settembre 2015 al 31 Dic. 2015</b>				
	Rimborso per Alosiuos Lukwago mediazione con Boniface Byansi	20,00	67.360	Wester Unione
3/Oct	Ricarica dati telefono	10,00	33.680	Lycamobile
12/Sep	Rimborso spese per Vicky Kengonzi, per mediazione e gestione pratiche con Boniface Byansi	20,00	67.360	Western Union
5/Oct	Rimborso spese per preside Harriet Nakyanzy	20,00	67.360	Western Union
13/Oct	Rimborso spese per preside Harriet Nakyanzy	20,00	67.360	Western Union
22/Oct	Saldo per completamento pozzo a favore di Abigaba John	55,20	185.914	Western Union

22/Oct	Rimborso spese per preside Harriet Nakyanzy	30,55	102.892	Western Union
5/Oct	1° saldo per completamento pozzo a favore di Abigaba John	27,79	93.597	Western Union
5/Nov	Fitto del terreno-scuola per 15 mesi da Ottobre 2015 fino a Gennaio 2016	899,50	3.029.516	Western Union
6/Nov	1° Rimborso-buonauscita a Bonniface Byansi	343,00	1.155.224	Western Union
19/Nov	2° Rimborso-buonauscita per Bonnyface Byansi	640,00	2.155.520	Western Union
19/Dec	3° Rimborso-buonauscita per Bonnyface Byansi	916,50	3.086.772	Western Union
30/Nov	Spese varie per vernici e manodopera Robinson per banchi di scuola	50,00	168.400	Western Union
10/Dec	Spese per marche da bollo, registrazione nuovi contratti presso la chiarman di Kibiri ecc.	20,00	67.360	Western Union
10/Dec	3° bonifico-buonauscita a Bonniface Byansi	60,00	202.080	Western Union
9/Dec	Pagamento die viaggi e telefonate al Sig. Pinto, proprietario del terreno della scuola	25,25	85.042	Western Union
13/Dec	Rimborso spese per preside Harriet Nakyanzy	50,00	168.400	Cash-brevimano
9/Dec	Dizionario e grammatica di Italiano per Robinson	30,00	101.040	Cash-brevimano
15/Dec	Compenso per poliziotto per vigilanza notturna per 1 settimana, dopo azione di responsabilità vs. Bonniface Byansi	32,56	109.662	Western Union
22/Dec	Rimborso spese per preside Harriet Nakyanzy	270,95	912.560	Western Union
29/Dec	Soldiper manodopera e vernici necessarie per verniciare di verde la scuola e fare piccole riparazioni, dopo il cambio di gestione.	91,34	307.633	Western Union
31/Dec	Soldi per riparazioni varie agli edifici della scuola, dopo cambio di gestione	101,87	343.098	Western Union
31/Dec	Rimborso spede per preside Harriet Nakyanzi	13,00	43.784	Western Union
30/Dec	Atri soldi per lavori di manodopera e materiali per riparazione e verniciatura della scuola, dopo cambio di gestione	428,66	1.443.727	Western Union
<b>Totale speso dal 6 settembre al 31 dicembre ( post costruzione )</b>		<b>4.176,17</b>	<b>14.065.341</b>	

<b>Totale spese 2015:</b>	EURO	UGX
	<b>13.096,51</b>	<b>44.109.053</b>